

● 今後のスケジュール（案）

北薩トンネルの復旧スケジュール（予定）

項 目		R6年度	R7年度	R8年度 ~
➤ 調査・観測				
➤ 復旧工事	○ 水抜き工			
	水抜き導坑	L=160 ^m		
	水抜きホーリング	A)L=110m × 2 B)L=30m+18m		
	空洞・緩み調査			
	地盤改良	1式		
	○ トンネル本体の復旧工事			
	被災箇所（不可視部分）の土砂等撤去及び調査			
	本体復旧工			
○ 排水工 等				
○ 舗装工, 附属物工 等				
➤ 技術検討委員会		第1回 9/12	第2回 11/20	第3回 1/16
				第4回 8/25・26
				適宜開催

※ 工程は、被災箇所（不可視部分）の調査結果等により、延伸になる可能性がある