

令和 6 年度 工事監査報告



令和 7 年 4 月

環境林務部 工事監査

森林土木工事監査

1 令和6年度 森林土木工事監査の概要

森林土木工事監査は、県、市町村及び次世代ふるさとの森再生事業の事業主体が実施する森林土木工事の適正かつ円滑な執行に資するため、「鹿児島県環境林務部工事監査要領」に基づき、工事事務や現地の施工状況について行うものであり、契約業務、労働安全、施工体制、環境配慮、監督業務、設計積算、施工管理（工程、品質、出来形、写真）等を監査項目としている。

なお、労働災害の防止や適正な施工体制の確保、的確な監督業務等による森林土木業務の適正な履行を図る観点から、次の4項目を重点項目としている。

【重点項目】

- ① 安全管理
- ② 適正な施工体制の確保
- ③ 木材利用や環境に配慮した設計・施工
- ④ 適正な設計と的確な監督業務

2 監査対象工事及び監査実施箇所

- ・ 監査対象は、令和6年度治山・林道事業（令和4、5年度繰越工事を含む）及び、次世代ふるさとの森再生事業で実施する林業専用道（規格相当）の計245箇所
- ・ 令和6年度は、事業進捗状況等を考慮し、治山事業68箇所、林道事業及び次世代ふるさとの森再生事業（林業専用道（規格相当））32箇所、計100箇所（監査率40.8%）の監査を実施した。

<工事監査実施状況>

（単位：件、千円）

区 分		治 山		林 道		合 計	
		箇所	工 事 費	箇所	工 事 費	箇所	工 事 費
県	対象箇所数	138	5,434,281	54	2,700,785	192	8,135,066
	監査箇所数	68	2,913,607	29	1,280,050	97	4,193,657
市町村等	対象箇所数	2	15,281	51	1,288,446	53	1,303,727
	監査箇所数			3	203,304	3	203,304
合計	対象箇所数(A)	140	5,449,562	105	3,989,231	245	9,438,793
	監査箇所数(B)	68	2,913,607	32	1,483,354	100	4,396,961
監査率(B/A)		48.6%	53.5%	30.5%	37.2%	40.8%	46.6%

※ 市町村等の林道には、次世代ふるさとの森再生事業（林業専用道）を含む。

3 監査結果

監査で注意・指導を行った事項・内容は、次のとおりである。

【重点項目】

(1) 安全管理

- ① 労働安全衛生規則に基づき、労働安全防止協議会を設置するとともに、月1回以上の活動を行い、その記録を整備すること。
- ② チェンソー特別教育の受講記録を整備すること。
- ③ 車両系建設機械については、始業点検、定期自主点検、月例、特定自主検査、年次の実施が労働安全衛生規則により定められていることから、確実に実施するとともに、その記録を整備すること。
- ④ 労働安全衛生規則に基づき、地山点検を実施し、その記録を整備すること。
- ⑤ ダンプトラックの過積載防止に取り組んではいるものの、取組の記録を確認できなかったので整備すること。
- ⑥ 安全日誌は毎日記録し、会社責任者による点検・指示を行うこと。

(2) 適正な施工体制の確保

- ① 労働安全衛生規則に基づく、労働基準監督署への建設工事計画届は、工事開始の14日前までに提出すること。
- ② 工事カルテ（工事情報データ）の登録は、契約締結後定められた期間内（10日以内）に行うこと。
- ③ 工期延期と工事内容に変更があるにも関わらず、変更施工計画書が作成されていないことから、作成し提出すること。
- ④ ICT活用協議については、契約後、施工計画書の提出までに計画書を提出し、協議すること。

(3) 木材利用や環境に配慮した設計・施工

- ・ 指摘事項なし

【一般項目】

(1) 契約業務

- ・ 指摘事項なし

(2) 施工内容

- ① 特記仕様書では、一般型枠に原則として、スギ、ヒノキの複合合板を使用することとなっているが、仕様書どおりに履行されていない状況であることから、今後履行できない場合は、理由を明確にし甲乙協議の上、適切に対応すること。

(3) 施工管理

ア 工程管理

- ① 計画工程に対し、実施工程が10%以上の遅れが生じていることから、今後の工程を考慮し、フォローアップを行うこと。

イ 品質管理

- ・ 指摘事項なし

ウ 出来形管理

- ・ 指摘事項なし

エ 写真管理

- ・ 指摘事項なし

(4) その他

- ① 県職員との連絡調整に関して、一部に打合簿の提出がない書類が見受けられるため、今後は適正に工事打合簿により処理すること。

4 今後の対応

以上の監査結果を踏まえ、令和7年度の工事監査を実施する。