

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年9月20日

計画の名称	国体を契機とした都市公園の再整備		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付対象	鹿児島県
計画の目標			

平成32年度の国体会場となる鴨池公園を、県民はもとより県外からの利用者も、安全で快適に利用できるよう再整備を行い、鹿児島県のスポーツの拠点として魅力ある運動公園となることを目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>鴨池公園内のH28年度運動施設利用者について、H22年度からの約10%増である55万人/年を目指す。</li> <li>鴨池公園内のH28年度運動施設利用者における競技会の開催数を、H22年度の200件/年から約10%増である220件/年に増やす。</li> </ul>
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	
鴨池公園の運動施設（陸上競技場、野球場、補助競技場、庭球場）の年間利用者数	506,000人/年		550,000人/年	
鴨池公園の運動施設で開催される競技会の年間開催数	200件/年		220件/年	

全体事業費	合計 (A+B+C)	5,721百万円	A	5,691百万円	B	C	30百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.5%
-------	---------------	----------	---	----------	---	---	-------	---------------------------	------

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
A-1	公園	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都市公園事業（鴨池公園）	陸上競技場・野球場等 19.4ha	鹿児島市						5,691	
合計													5,691		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
C-1	施設整備	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	案内標識等整備事業	案内標識、案内表示板等の設置	港湾・地区名 鹿児島市						30	
合計													30		

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
C-1	A-1の事業と一体的に整備することにより公園利用者の利便性向上を図る。													

その他関連する事業

計画等の名称														
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
								H24	H25	H26	H27	H28		
県立都市公園の整備による都市の防災機能の向上と良好な居住環境の形成を図る公園づくり（防災・安全）														
A'														
C'														

A'	B'	C'	(C'+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))
----	----	----	----------------------------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関する 交付金対象事業の効果の発現状況		・当計画期間中に完成した施設はないため、効果の発現は見られない。				
II 定量的指標の達成状況	指標①	鴨池公園内のH28年度運動施設利用者について、H22年度からの約10%増である55万人/年を目指す。	最終目標値	550,000人/年	目標値と実績値に差が出た要因	概ね達成できたが、H25以降の事業について別計画に移行したため、目標値を下回った。
			最終実績値 (H24末)	549,967人/年		
	指標②	鴨池公園内のH28年度運動施設利用者における競技会の開催数を、H22年度の200件/年から約10%増である220件/年に増やす。	最終目標値	220件/年	目標値と実績値に差が出た要因	
			最終実績値 (H24末)	212件/年		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・特になし。				
3. 特記事項 (今後の方針)						
・平成25年度以降も、平成32年に開催される国民体育大会の開催に支障のないよう、別計画により計画的かつ着実に整備を行う。						

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	国体を契機とした都市公園の再整備		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付対象	鹿児島県



A-1 都市公園事業(鴨池公園)  
C-1 案内標識等整備事業